



## 封丘县卫生健康委员会债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好 2023 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将我单位 2021 年-2022 年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

### 专项债券存续期公开

#### （一）截至上年末专项债券资金使用情况

封丘县卫健委黄陵镇中心卫生院等 7 个康复综合楼建设项目工程：2021 年发行专项债券 7400 万，其中专项债券 4790 万元，年利率 3.72%，15 年期，专项债券 1810 万元，年利率 3.69%，15 年期，专项债券 800 万元，年利率 3.52%，15 年期，项目建设地址分别位于封丘县黄陵镇中心卫生院院内；封丘县居厢镇卫生院院内；封丘县潘店镇卫生院院内；封丘县荆隆官乡孙庄卫生院院内；封丘县前大章村村西；尹张路路北、尹岗镇刘岗村与和平大道路东；国道 G327（封丘县应举镇南邢庄段幸福社区东）与文岩九支渠一分支桥西侧路北。

专项债券已使用 1309.42 万元，其中用于封丘县卫健委黄陵镇中心卫生院等 7 个康复综合楼建设项目 1309.42 万元，结余 6090.58 万元，计划支付时间为 2023 年 12 月 31 日前。

（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；



1、封丘县应举镇獐鹿市卫生院康复综合楼项目于2022年3月16日开标,2022年6月12日开工,建筑面积3966.76平方米,截止目前该项目主体已完工。尚未开始运营。

2、封丘县黄陵镇中心卫生院康复综合楼项目于2022年1月5日开标,2022年2月8日开工,建筑面积4442平方米。截止目前该项目正在装修装饰阶段,已完成总进度的95%。尚未开始运营。

3、孙庄卫生院康复楼项目项目于2022年1月14日开标,2022年3月1日开工,建筑面积4194.49平方米,目前该项目已竣工。尚未开始运营。

4、封丘县居厢镇卫生院康复中心综合楼及附属工程项目,于2022年1月11日开标,2022年2月11日开工,建筑面积1116.91平方米,目前该工程已完工。尚未开始运营。

5、封丘县潘店镇卫生院康复综合楼项目于2022年1月5日开标,2022年4月25日开工,建筑面积4000.07平方米。截止目前形象进度正在装修装饰阶段。尚未开始运营。

6、娄堤卫生院康复综合楼项目于2022年1月6日开标,2022年2月11日开工建设,建筑面积3944.61平方米,截止目前形象进度主体已完工。尚未开始运营。

7、关于封丘县尹岗镇卫生院康复综合楼项目于2022年7月13日开标,由于该地块是走的“征收”手续,办理手续时间长,导致不能进场施工。目前该项目已完成征地手续。

(三) 截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

封丘县卫健委黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼建设项目，6个卫生院的康复综合楼基础设施建设完毕，部分设备正在安装调试，项目匹配资金未完全到位，未产生经济收益。项目截止目前实际状态为在建工程，待项目验收合格后由在建工程转为固定资产，形成资产量。1个卫生院的康复综合楼未开工。未产生经济收益。也无法计入固定资产。

